



O prefeito Oswaldo Barba visitou na manhã desta quarta-feira (20) as obras de construção do 2º Módulo do Hospital-Escola Municipal “prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci”, e determinou que a empresa acelere o ritmo das obras de construção da unidade de Saúde, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2010 e orçadas em R\$ 41,5 milhões sendo, R\$ 37,7 milhões de recursos já assegurados por repasse do Ministério da Saúde e R\$ 3,77 milhões de contrapartida da Prefeitura de São Carlos.

Três frentes de trabalho têm canteiro de obras instalado no hospital nesta fase. A construção da área de serviços administrativos e apoio, como lavanderia, almoxarifados e serviços de nutrição, dietética e terapêutica; a construção do Prédio de Internação; e a área de construção dos centros Cirúrgico e de Terapia Intensiva, higienização e esterilização de materiais, laboratórios de anatomia patológica e análises clínicas.

Uma quarta etapa da obra a ser iniciada será a construção do Centro de Estudos, Anfiteatro, Biblioteca e Espaço de Aprendizagem.

O prefeito Oswaldo Barba, acompanhado por vários secretários e dirigentes do SAHUDES, explicou que a obra está relativamente no cronograma, com um pouco de atraso, mas que pode ser recuperado. “Eu determinei à empresa que acelerasse o ritmo da obra porque nós queremos que ela seja concluída dentro do prazo previsto”.

Barba ressalta, entretanto, que a obra é grande, tem mais de 80 operários trabalhando e as áreas que compreendem a parte de serviços e administração estão adiantadas, além da conclusão das fundações para a construção do Prédio de Internação e Centro Cirúrgico. “Precisava ser feito primeiro o lado mais baixo e agora nós vamos ter movimentação de terra e a implantação da segunda etapa da obra”, disse o prefeito.

{gallery}visita_barba_he_2009{/gallery}
(20/05/09)